

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)  
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการ  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

- |                               |   |        |
|-------------------------------|---|--------|
| ๑. นายภุชงค์ ธนาวนิช          | รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่<br>เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ<br>ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย | ประธาน |
| ๒. นางชญาลักษณ์ สุขวิญญา      | (แทน) คลังเขต ๕ เชียงใหม่   |        |
| ๓. นายชูชีพ พงษ์ไชย           | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่   |        |
| ๔. นางสุพรรณณี สุขะระ         | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  |        |
| ๕. นายสุรชัย ตั้งมกรา         | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน   |        |
| ๖. นายอนุชา สุขสงวน           | คลังจังหวัดเชียงใหม่  |        |
| ๗. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์  | ผู้ทรงคุณวุฒิ   |        |
| ๘. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธ์ไชย์ | อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  |        |
| ๙. นางสาวชวณพิศ เมืองวงศ์     | (แทน) ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่   |        |
| ๑๐. นางสาวรตนพร กิติกา        | เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  |        |
| ๑๑. นายสมคิด ปัญญาดี          | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>จังหวัดเชียงใหม่   |        |
| ๑๒. นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ    | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)   |        |
| ๑๓. นางสาวชลธิชา เกตตะพันธ์   | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่  |        |
| ๑๔. นางสาวจุฑารัตน์ โปร่งใจ   | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานอำนวยการ<br>สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่   |        |
| ๑๕. นางศิริพร รือเรือง        | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  |        |
| ๑๖. นางสาวอัจฉรา คำมูล        | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ<br>กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑   |        |
| ๑๗. นางสาวตฤณกร กันทะโรจน์    | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ<br>กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑   |        |
| ๑๘. นางสาวสุวลี ทองทัฬห       | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ<br>กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑   |        |

หน่วยงานเจ้าภาพโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
และโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| ๑. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ<br>สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ |  |
| ๒. นางสาวจิตร์ลดา บุญเฉลย  | นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่         |  |

๓. นายสนั่น ...

๓. นายสนั่น เพ็ญพันธ์
  ๔. นายทวีศักดิ์ ชันธราช
  ๕. นายนรินทร์ คำตา
  ๖. นางสาวศิริวรรณ สันคม
  ๗. นางสาวมนัสวี ไทยภิรมย์
  ๘. พ.ต.ท.ปริญญา นุชแจ้งบง
  ๙. นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล
  ๑๐. นายสมพงษ์ มอญแก้ว
  ๑๑. นายธนกร วงศ์พุฒิ
  ๑๒. นายเสน่ห์ สายเย็นใจ
  ๑๓. นางพิมพ์นภา ฐานนนท์
  ๑๔. นางสาวใจ ชื่อตรง
  ๑๕. นางสาวชนันธร สุทธิแสน
  ๑๖. นายเดชาธร ฉลอม
  ๑๗. นายชินกร ดีสุยา
  ๑๘. นางสาวจิรภา พงษ์กลาง
  ๑๙. นางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลคำ
  ๒๐. นางดวงแก้ว แสนงาย
  ๒๑. นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม
  ๒๒. นายณัฐชัย ชีวะศิริ
  ๒๓. นายชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตา
  ๒๔. นายเจษฎา องอาจ
  ๒๕. นายธีรรัตน์ พันธประกิจ
- เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)  
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
รอง ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๕ ตำรวจภูธรภาค ๕  
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ (ฝ่ายวิศวกรรม)  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  
วิศวกรโยธาชำนาญการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน  
วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทนท้องถิ่น  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง  
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ฝ่ายวิศวกรรม  
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  
สัตวแพทย์อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน  
นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการชลประทานลำพูน

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเทวินทร์ ศรีบุญมา
  ๒. นางสาวสุดา เตจ๊ะสา
  ๓. นางสาวพลอยไพลิน คำชัยภูมิ
- สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๒. คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. คลังจังหวัดลำปาง
๔. คลังจังหวัดลำพูน
๕. ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. เกษตรจังหวัดลำปาง
๗. ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
๘. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑

นายกฤษณ์ ธนาวณิช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธาน :

#### เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ แล้ว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และรายจ่ายลงทุนยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ดังนั้น จึงต้องมีการติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวด้วย

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒

นางศิริพร รือเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ :

#### เรื่อง เพื่อทราบ

ผลการเบิกจ่ายโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒.๑ โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๒๑๐,๗๙๕,๘๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรผ่านส่วนราชการ  
จำนวน ...

จำนวน ๔,๑๒๗,๖๙๐,๔๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ ๘๑๕,๓๒๐,๐๕๐ บาท (แปดร้อยสิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ และรายจ่ายลงทุน ๓,๓๑๒,๓๗๐,๓๕๐ บาท (สามพันสามร้อยสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๕ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๘๓,๑๐๕,๔๐๐ บาท (แปดสิบล้านสามหมื่นสี่แสนห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ ๓๑,๒๔๕,๔๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๐ และรายจ่ายลงทุน ๕๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๐ โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๖๔๔,๘๑๕,๘๖๘.๑๐ บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๗ (๑๒ โครงการ ๓๒๖ รายการ) โดยแยกเป็น

(๑.๑) รายจ่ายประจำ จำนวน ๕๑๐,๒๔๑,๓๗๔.๔๖ บาท (ห้าร้อยสิบล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๙

(๑.๒) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒,๑๓๔,๕๗๔,๔๙๓.๖๔ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๑

(๒) ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๙๔๘,๓๐๗,๕๗๖.๑๒ บาท (เก้าร้อยสี่สิบล้านสามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๒ (๑๐ โครงการ ๔๐ รายการ) ประกอบด้วย

(๒.๑) เงินเหลือจ่าย ๕๖,๗๙๙,๘๗๒.๗๘ บาท (ห้าสิบล้านหกพันเจ็ดแสนเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๐ (๑๑ โครงการ ๒๑๓ รายการ)

(๒.๒) ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๓๖๐,๘๗๒,๕๘๓ บาท (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗ (๖ โครงการ ๖๐ รายการ)

## มติที่ประชุม

รับทราบ

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

## ๒.๒ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔๒๔,๐๔๘,๒๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยแยกได้ ดังนี้

(๑) มีผลการเบิกจ่าย ...

(๑) มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖,๓๓๙,๑๒๕.๖๔ บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท หกสิบล้านสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๙ โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๔,๙๑๙,๐๐๖.๗๓ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกบาทเจ็ดสิบล้านสามสตางค์) และรายจ่ายอื่น จำนวน ๑,๔๒๐,๑๑๘.๙๑ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบบัดสตางค์)

(๒) ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔๑๗,๗๐๙,๐๗๔.๓๖ บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดสิบล้านบาทสามสิบลบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๑ ประกอบด้วย ดังนี้

(๒.๑) ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๒๐,๖๔๗,๕๕๐ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๔ ทั้งนี้ ได้มีการนำโครงการ Y2 และโครงการใหม่มาทดแทน จำนวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๖,๒๙๐,๖๕๐ บาท (สิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คือ ๑) โครงการสร้างสรรค์หัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตอนบน ๑ สู้อยูไทยแลนด์ ๔.๐ (Northern Creative Craft To Thailand 4.0) (โครงการ Y2) งบประมาณ ๗,๔๙๐,๖๕๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (งบดำเนินงาน) หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงานหลัก) ๒) โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบริกทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน (Local road) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (โครงการใหม่) งบประมาณ จำนวน ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (รายจ่ายลงทุน) หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

(๒.๒) ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน ๑,๖๗๕,๐๒๕.๐๓ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันยี่สิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐ (รายจ่ายประจำ)

(๒.๓) งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย นอกเหนือจากก่อกหนี้ผูกพันและยกเลิก จำนวน ๓๙๕,๓๘๖,๔๙๙.๓๓ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบลบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๖

นายกฤษณ์ ธนาวณิช  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ประธาน :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ค่อนข้างมาก บางกิจกรรม/โครงการอาจมีการทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันในระบบหรือไม่ ให้แต่ละจังหวัดตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ ...

ระเบียบวาระที่ ๓

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

นายสมพงษ์ มอญแก้ว  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ :

นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล  
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  
เชียงใหม่ที่ ๒ (ฝ่ายวิศวกรรม)  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ :

เรื่องติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ  
ภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (โครงการที่มีปัญหา  
และมีผลการเบิกจ่ายต่ำ)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแนวทางการสร้าง  
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่าย  
เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ (งบประมาณจัดสรรผ่านส่วนราชการ) ดังนี้

(๑) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน  
๒,๑๘๐,๖๙๐,๖๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่น  
หกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๒.๖๘ มีผลการเบิกจ่าย  
๑,๕๗๗,๘๑๗,๑๔๗.๙๖ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสน  
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าสิบลบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๖  
ขอเชิญหน่วยงานเจ้าภาพโครงการรายงานผลการดำเนินงาน

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
จำนวน ๕ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย  
รวมทั้งสิ้น ๑๕๕,๐๙๙,๓๕๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นเก้าพัน  
สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๐ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ  
จำนวน ๔ โครงการ คงค้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุง  
เส้นทางสาย ๓๐๒๔ แยก กม.๑๐๗ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
งบประมาณ ๓๗,๕๗๐,๖๕๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนเจ็ดหมื่นหก  
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๕  
เป็นเงิน ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) คงค้างจำนวน  
๓๑,๒๗๐,๖๕๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนเจ็ดหมื่นหก  
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ครบกำหนดสัญญา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันได้ดำเนินการ  
ขออนุญาตกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแล้ว ซึ่งคาดว่าจะ  
ภายในเดือนนี้ จะได้รับการตอบกลับจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช และจกัรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
หมายเลข ๑๑ ตอน ไชยสถาน - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๕๖๑+๐๐๐ -  
กม.๕๖๒+๖๕๑ LT งบประมาณ ๕๙,๙๔๒,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันเก้า  
หมื่นสองพันบาทถ้วน) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๓  
คงค้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗ เนื่องจากประสบปัญหา  
ระหว่างการดำเนินงาน ๒ ประการ ดังนี้

ประการที่ ๑ การดำเนินงานในพื้นที่บางจุดติดขัดแนวท่อประปา ส่งผลให้ไม่สามารถปูทางเท้าได้จนกว่าการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด เชียงใหม่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชุดวางท่อประปาใหม่

ประการที่ ๒ การร้องเรียนการดำเนินโครงการมีผลกระทบต่อ ลำเหมืองหรือทางระบายน้ำธรรมชาติ ซึ่งอาจารย์วสันต์ จอมภักดี ประธาน คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม (คอปส.) กล่าวว่า พื้นที่ดำเนินโครงการเป็นร่องน้ำโบราณ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนแขวงทางหลวง เชียงใหม่ที่ ๒ ชี้แจงว่า ร่องน้ำดังกล่าวมิใช่แนวร่องน้ำโบราณแต่เกิดจากการ ขุดร่องระบายน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการพบปัญหา ข้อพิพาท จำนวน ๓ จุด ได้แก่ (๑) บริเวณข้างคอนโด Trams (๒) บริเวณ หน้าโชว์รูมโตโยต้าริช ซึ่งจุดนี้ อาจารย์วสันต์ จอมภักดี ต้องการให้ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ รื้อถอนทำทางเท้ายื่นเข้าไปในลำเหมือง เพื่อให้ ลำเหมืองสัมผัสแสงแดดและสร้างพื้นที่สีเขียวและขยายทางเท้าเข้าไป ในที่ดินของโชว์รูมโตโยต้าริช แต่ไม่อาจทำได้ตามข้อเท็จจริง เนื่องจากติด เสาไฟฟ้าและระบบท่อประปาขนาดใหญ่ และ (๓) บริเวณหน้าสำนักงาน เหมืองแร่และพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งจุดนี้ อาจารย์วสันต์ จอมภักดี ต้องการให้ รื้อถอนโครงสร้างท่อประมาณ ๘๐ - ๑๐๐ ท่อ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการวางท่อ และฝังกลบเกือบครบถ้วนแล้ว ส่วนที่เหลือ พบสภาพน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น จากการพูดคุยกับผู้แทนแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ และตัวแทน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี คอนสตรัคชั่น พบว่า บริเวณพื้นที่ถนน หากดำเนินการทางเท้าฝังกลบเรียบร้อย จะมีการปูทางเท้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินชมเมือง ส่งผลให้ทัศนียภาพโดยรอบสวยงาม และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

พ.ต.ท.ปริญญา นุชแจ้งบง  
รอง ผกก.ผอ.๔ บก.อก.ภ.๕  
ตำรวจภูธรภาค ๕ :

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) งบประมาณ ๓๐๔,๔๓๗,๓๐๐ บาท (สามร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยตำรวจภูธรภาค ๕ ประกอบด้วย ๔ งาน เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๒ งาน เป็นเงิน ๑๕๑,๓๕๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๒ รายละเอียด ดังนี้ (๑) งานที่ ๑ สืบหาจุดติดตั้ง ๔ จังหวัด งบประมาณ ๔๕,๔๐๕,๔๕๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (๒) งานที่ ๒ ส่งมอบครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๐๕,๙๔๖,๐๕๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) (๓) งานที่ ๓ ส่งมอบครุภัณฑ์ งบประมาณ ๖๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านห้าแสน สี่หมื่นบาทถ้วน) และ (๔) งานที่ ๔ ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบ งบประมาณ ๙๐,๕๔๐,๙๐๐ บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

(๒) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ...

นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ  
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ทางหลวงที่ ๑  
สำนักงานทางหลวงที่ ๑  
(เชียงใหม่) :

(๒) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขออนุญาตรายงานแทน ดังนี้

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์สายทางอำเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่ออำเภอภักดีพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ถนน  
แผ่นดินหมายเลข ๑๒๖๕) ดำเนินงานโดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน  
งบประมาณ ๑๖๓,๔๐๑,๙๗๓ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนหนึ่งพัน  
เก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ค่าก่อสร้างตามสัญญา จำนวน  
๑๓๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน) เบิกจ่าย  
งบประมาณไปแล้ว ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านสองพันบาทถ้วน) คิดเป็น  
ร้อยละ ๕๙.๑๖ ปัจจุบันผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  
และเบิกจ่ายอีกครั้งเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระธาตุปางหมู วัดปางหมู เพื่อเป็นแหล่ง  
ท่องเที่ยวใหม่ ดำเนินงานโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
แม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๑๘,๑๔๔,๐๐๐ บาท (สิบล้านสี่พันหนึ่งแสนสี่หมื่น  
สี่พันบาทถ้วน) วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สิบล้าน  
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๖ งวดงาน เบิกจ่าย  
งบประมาณไปแล้ว ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่พันบาทถ้วน) คงเหลือ  
๘,๓๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) มีผลการดำเนินงาน  
คิดเป็นร้อยละ ๖๕

นายชินกร ดีสุยา  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม  
และพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน :

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กิจกรรม “ป่าดูแลคน คนดูแลป่า”  
Maehongson Smart Growth Environment and Economic รายการ  
ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
แม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๕,๓๗๘,๕๑๐ บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน  
ห้าร้อยสิบบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด  
สัญญาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๔ งวดๆ ละ ๑,๓๔๔,๖๒๗.๕๐ บาท  
(หนึ่งล้านสามแสนสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) เบิกจ่าย  
งบประมาณไปแล้ว จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๒,๖๘๙,๒๕๕ บาท (สองล้านหกแสน  
แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างส่งเรื่อง  
ขอเบิกจ่ายงบประมาณมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และงวดที่ ๔  
ผู้รับจ้างได้ส่งงานแล้ว

เนื่องจากโครงการดำเนินการในเขตพื้นที่ป่าสงวน จึงติดปัญหา  
ในเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งต่อมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประสานกับ  
กรมป่าไม้ จึงสามารถใช้พื้นที่ได้ และในขณะนั้นได้ระงับการทำงาน  
และขยายระยะเวลาดำเนินงานออกไปถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๓) จังหวัดลำพูน ...



นายธีรัตน์ พันธุ์ประกิจ  
นายช่างชลประทานชำนาญงาน  
โครงการชลประทานลำพูน :

(๓) จังหวัดลำพูน

โครงการปรับปรุงฝายบ้านยู ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ดำเนินงานโดยโครงการชลประทานลำพูน งบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ได้มีการคืนงบประมาณ จำนวน ๒๐,๒๖๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๔๔,๗๓๖,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓๕ และมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กวง ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำแม่กวงมีปริมาณมากและระดับน้ำขึ้นสูง ส่งผลให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก ดังนั้น โครงการชลประทานลำพูน จึงปรับระยะเวลาแล้วเสร็จของตามสัญญา จากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (งานโครงสร้างต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อมิให้ประสบปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน)

๒) การก่อสร้างฝายและประตูระบายน้ำในพื้นที่ฐานรากแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่ ๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และส่วนที่ ๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๓) ประตูระบายน้ำทั้ง ๓ ประตู สามารถเปิด-ปิดตามการบริหารจัดการน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำและคุณภาพ คาดว่าลำน้ำแม่กวงจะได้รับการผันน้ำจากลำน้ำแม่แตงเข้ามา ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น และควบคุมคุณภาพน้ำด้วยการปล่อยน้ำไหล

๔) เมื่อโครงการชลประทานลำพูนดำเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าจะดำเนินถ่ายโอนให้แก่ส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นอกจากการถ่ายโอนการบริหารให้แก่หน่วยรับโอนจัดการแล้ว โครงการชลประทานลำพูน กำหนดจะถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ และคู่มือการบริหารจัดการ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการภายหลังรับโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๔) จังหวัดลำปาง

นางดวงแก้ว แสนาย  
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  
ลำปางที่ ๒ ฝ่ายวิศวกรรม  
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ :

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๐๐๐ งบประมาณ ๑๔๗,๔๑๙,๓๘๘ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ...

เบิกจ่าย จำนวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๔ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบและติดปัญหาเรื่องการขนย้ายไม้ ซึ่งคาดว่าผลการดำเนินงานจะล่าช้าไปอีกหนึ่งเดือน และ ๒) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอนห้วยเตือ-หัวทุ่ง-แจ้ห่ม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๔๑+๒๐๘ โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ งบประมาณ ๑๔๗,๔๒๕,๓๕๙ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔๑ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

นางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เขต ๑๐ ลำปาง :

โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง งบประมาณ ๑๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ได้ผู้รับจ้าง คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๒๔๐ วัน เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๒ งวด คือ งวดที่ ๑ จำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) และงวดที่ ๒ จำนวน ๗,๐๙๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากบางจุดมีการย้ายสถานีประมาณ ๑๐๐ จุด ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน คือ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายอนุชา สุขสงวน  
คลังจังหวัดเชียงใหม่ :

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้มีการขยายระยะเวลา และจะสิ้นสุดระยะเวลาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งหนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาในการเบิกจ่าย เรียง ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้สรุปสาระสำคัญ คือ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินเหลืออมปี ให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ไม่รวมถึงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินงบประมาณกรณี สมทบเงินโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ส่วนที่ได้รับอนุมัติให้ขยายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันจะต้องทำแบบแจ้งไปที่กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบและให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๒ ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑) โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เฉพาะรายจ่ายลงทุน)

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ประเภทรายจ่ายลงทุน ๓๐๑,๔๙๑,๖๐๐ บาท (สามร้อยหนึ่งล้านสี่แสน  
เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๐ ของงบประมาณ  
ที่ได้รับทั้งสิ้น มีจำนวน ๔ โครงการ และตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ของสำนักงบประมาณ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ รายจ่าย  
ลงทุน ร้อยละ ๒๒ ซึ่งขณะนี้รายจ่ายลงทุนยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ดังนั้น  
จึงขอให้หน่วยดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
สถานะการก่อหนี้ผูกพัน และปัญหาอุปสรรค

นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ :

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการสร้างเสริม  
พัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
จากการท่องเที่ยว (ก่อสร้างโรงเรือนสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
และจังหวัดลำพูน) โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร วงเงิน  
๑๑๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เหตุผล  
ที่ล่าช้าเนื่องจากหาคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ล่าช้าและคาดว่า  
จะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น จึงได้แบ่งงานออกเป็น  
๗ สัญญา แต่ได้รับการท้วงติงว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ จึงได้มีการ  
ขอหารือกับหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน

นายกฤษณ์ ธนาวณิช  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ประธาน :

ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ไขในส่วนที่ยังมี  
ปัญหา เพื่อจักได้รับดำเนินการในขั้นต่อไป

นางสาวศิริวรรณ สันคม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ :

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนามาตรฐาน  
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการ  
แข่งขันด้านการตลาด โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร  
วงเงิน ๒,๔๘๑,๖๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  
ประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอ  
เมืองเชียงใหม่ และตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  
๗ รายการ วงเงิน ๓๐๓,๖๐๐ บาท (สามแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  
(๑. อ่างสแตนเลสสำหรับล้างและทำความสะอาด จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท

(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ...

(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ๒. เต้าแก๊สพร้อมถังแก๊สขาตั้งและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ๓. ถังพลาสติก ขนาด ๘๐๐ ลิตร จำนวน ๓๔,๒๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ๔. อ่างสแตนเลส สำหรับล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน ๑๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ๕. ตู้แช่แข็งทรงนอนฝาพับ ขนาด ๑๖๕x๗๔x๘๔ เซนติเมตร จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ๖. เครื่องถอนขนไก่ขนาด ๓๐ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖๘,๖๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ๗. โต๊ะสแตนเลส ขนาด ๗๕x๑๑๐x๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และโรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็ก จำนวน ๒ แห่ง (๑. แห่งที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ๒. แห่งที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่) วงเงิน ๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งพบปัญหา ทั้ง ๒ แห่ง คือ แห่งที่ ๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตผังเมืองรวมเชียงใหม่ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณ หมายเลข ๙.๑ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งหากโรงแปรรูปสัตว์ปีกดังกล่าว เข้าข่ายเป็นโรงงานลำดับที่ ๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำ ใดๆอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เป็นข้อห้ามตามกฎกระทรวง และไม่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาในการอนุญาตขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ จักรีบดำเนินการหาพื้นที่ใหม่ และแห่งที่ ๒ พบว่า เป็นที่สาธารณประโยชน์ ยังไม่มีหนังสือสำคัญการใช้ที่หลวง เกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรไร้สารเคมีอำเภอจอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จึงได้รวมตัวกันแสดงความประสงค์บริจาคเงิน เพื่อเตรียมการซื้อที่ดินในพื้นที่ และเตรียมการบริจาคให้เทศบาลตำบลบ้านหลวง เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ และดำเนินการประชาพิจารณ์ จากประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์  
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ :

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมเดียวกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ รับผิดชอบในส่วนของพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ได้เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการแล้วและจักดำเนินการประชาพิจารณ์ในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศประกวดราคาจ้างและมีผู้มายื่นซองเมื่อวาน (วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑ ราย และจะมีการพิจารณาผลในวันนี้ (วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยในประกาศประกวดราคาได้รับบุในข้อสงวนสิทธิ์ว่าจะลงนามในสัญญาเมื่อพื้นที่ดำเนินการผ่านประชาพิจารณ์แล้ว

นายปฐมชาติ ...

นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ :

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิตลำไยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อการส่งออกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงการยกระดับการแข่งขัน ในระบบธุรกิจเกษตร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ใช้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วย ๑. เครื่องตีป่นปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๒. เครื่องกลับกองปุ๋ย จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๓. เครื่องเย็บกระสอบปุ๋ย จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ๔. เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ๕. เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และ ๖. เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

นายทวีศักดิ์ ชันธราช  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖  
(เชียงใหม่) :

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ดำเนินกิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรและแบบถาวร โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ วงเงิน ๒๘,๑๗๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในส่วนของการก่อสร้างฝาย อยู่ระหว่างดำเนินการมีหนังสือถึงกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขออนุญาต และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปบางส่วนแล้ว คือ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่

นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน :

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิตลำไยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อการส่งออกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงการยกระดับการแข่งขัน ในระบบธุรกิจเกษตร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ใช้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสี จังหวัดลำพูน จำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วย ๑. เครื่องตีป่นปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๒. เครื่องกลับกองปุ๋ย จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๓. เครื่องเย็บกระสอบปุ๋ย จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ๔. เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ๕. เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และ ๖. เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) คาดว่าวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จะลงนาม ในสัญญาและส่งมอบของภายใน ๑๐ วัน

นายสนั่น เผือกพันธ์  
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑  
(เชียงใหม่) :

ขอรายงานแทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เนื่องจากผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ติดประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบกึ่งถาวร ...

แบบกึ่งถาวรและแบบถาวร โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้มีการร่างขอบเขต TOR จัดรูปแบบรายการ และประเมินราคากลาง เรียบร้อยแล้ว และจะลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

นายธนกร วงศ์พุฒิ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม  
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน :

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุง เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม. ๑๖๖+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ (๒) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอนสะพาน แม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.๑๕๖+๖๐๐ - กม.๑๖๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายกฤษณ์ ธนาวณิช  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ประธาน :

มีการลงนามในสัญญาทั้ง ๒ กิจกรรมแล้ว แต่ยังไม่มียารการ ก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System : GFMS) ให้หน่วยดำเนินการ และการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบข้อมูล และเร่งดำเนินการด้วย

นายเดชาธร ฉลอม  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖  
สาขาแม่สะเรียง :

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง) ดำเนิน กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรและแบบถาวร โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ราคาต่อหน่วย (Unit cost) ที่สำนักงบประมาณประเมินมาต่ำกว่าราคาตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง) ได้มีหนังสือถึง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อขอใช้พื้นที่ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้กรมยังไม่อนุมัติให้ใช้พื้นที่ และสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง) ได้มีการประชุมหารือกันภายในคิดว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกรมได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ การก่อสร้างฝายเพิ่มเติม

นายกฤษณ์ ธนาวณิช  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ประธาน :

ในการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กลุ่มจังหวัดได้มีการสอบถามถึงความพร้อมของหน่วยงาน ซึ่งได้รับการยืนยัน ว่ามีความพร้อมในการดำเนินการ แต่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว กลับแจ้งกลุ่มจังหวัดว่าไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากไม่มีความพร้อม

ในเรื่องพื้นที่ ...

ในเรื่องพื้นที่ เมื่อมีปัญหาดังกล่าว หน่วยงานควรต้องมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ตั้งแต่เมื่อได้รับงบประมาณ

นางสุพรรณิ สุยะระ  
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน :

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีหนังสือถึงหน่วยงานในพื้นที่ ให้ทบทวนเหตุผลในการขอยกเลิกโครงการ เพื่อจะได้นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในครั้งต่อไป

### มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเร่งดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System : GFMS) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และในกรณีที่หน่วยงานต้องการ ยกเลิกกิจกรรมต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในครั้งต่อไป

### (๒) โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายจ่ายประจำ)

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

โครงการที่ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ มีจำนวน ๗ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) (๒) โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร (๓) โครงการส่งเสริมการขายตลาด ท้องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งในและต่างประเทศ (๔) โครงการ เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ (๕) โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน (๖) โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และ (๗) โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก ขอให้ หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และปัญหา อุปสรรค

นายสมคิด ปัญญาดี  
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดเชียงใหม่ :

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน คงค้างในส่วนของการจัดอบรมกิจกรรมการถอดบทเรียน ซึ่งจะดำเนินการ เป็นลำดับสุดท้าย หลังจากดำเนินกิจกรรมอื่นๆ แล้วเสร็จ และโครงการบริหารจัดการ ขยะเชิงรุก กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นการ อบรมการคัดแยกขยะต้นทางดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้คงค้างกิจกรรมสถานศึกษา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) ซึ่งได้มีการจัดอบรมไปแล้วบางส่วน

นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์  
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดเชียงใหม่ :

โครงการส่งเสริมการขายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ ทั้งในและต่างประเทศ มีการดำเนินการ ดังนี้ (๑) กิจกรรมร่วมงาน  
ไทยเที่ยวไทย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จะมีการลงนามสัญญา  
ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ (๒) กิจกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
อินเตอร์เนชั่นแนลไมซ์มาร์ท อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน และ (๓) กิจกรรม  
ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวพณิชยกรรม หัตถกรรม พร้อมขยายฐานการบริการ  
ของกลุ่มจังหวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการจัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารต่อไป

นายชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตา  
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน :

กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาพื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการ  
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในพื้นที่  
๔ จังหวัดๆ ละ ๓ ประเพณี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัด  
ในส่วนของจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๑ ประเพณี คือ  
ประเพณีเปลี่ยนผ้าครุวิชัยขาวปี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อส่งเบิกงบประมาณ และอีก ๒ ประเพณี คือ  
ประเพณีสืบฮีตสานฮอย ปอยลูกแก้ว วัดพระพุทธรบาทตากผ้าจะดำเนินการ  
ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และประเพณีแห่ไม้ค้ำภูสลิ วัดดอนหลวง  
จะดำเนินการ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ  
ทั้งหมดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ๓ ประเพณี ดังนี้  
(๑) ประเพณีปอยส่างลอง วัดสุพรรณรังสี จะดำเนินการ ระหว่างวันที่  
๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๑ (๒) ประเพณีปอยตันที จะดำเนินการ ระหว่างวันที่  
๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ (๓) ประเพณีปอยจำตี วัดต่อแพ  
จะดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย  
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ :

กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาพื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการ  
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย  
๓ ประเพณี ดังนี้ (๑) ประเพณีปีใหม่เมือง จะดำเนินการ ระหว่างวันที่  
๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ (๒) ประเพณีแห่หมสตรดถวายเป็นศรัทธาโพธิ์  
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จะดำเนินการ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
และ (๓) ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ อำเภोजอมทอง วัดพระธาตุดอยจอมทองวรวิหาร  
จะดำเนินการในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างร่าง TOR

นางสาวจิรภา พงษ์กลาง  
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง :

กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาพื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการ  
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในส่วนของจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย ๓ ประเพณี  
ดังนี้ (๑) ประเพณีปีใหม่เมือง จะดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน  
๒๕๖๑ (๒) ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาล จะดำเนินการ ในวันที่  
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ (๓) ประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุดอนเต้า  
จะดำเนินการ ...



จะดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ผู้รับจ้าง  
เรียบร้อยแล้วและนัดลงนามสัญญา ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

นายกฤษฎ์ ธนาวณิช  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ประธาน :

ในส่วนของรายจ่ายประจำ ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้  
ทราบว่าแต่ละโครงการมีแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย  
งบประมาณในช่วงใด

นางพิมพ์นภา ฐานนนท์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน :

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
อย่างคุ้มค่า กิจกรรมหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village ตามหลักเศรษฐกิจ  
พอเพียง เดิมได้กำหนดเป้าหมายไว้ จำนวน ๒ พื้นที่ คือ บ้านทรายขาว  
และบ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการลงพื้นที่และประชุม  
ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน โดยส่วนใหญ่ชุมชนมีความต้องการก่อสร้าง  
อาคารเพื่อจัดทำปุ๋ยมูลสัตว์และเครื่องอัดปุ๋ย ซึ่งลักษณะการดำเนินการ  
ดังกล่าวเป็นงบลงทุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับเป็นงบดำเนินงาน  
ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีหนังสือ  
ที่ มส ๐๐๑๔.๔/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งไปยังองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เพื่อให้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมดำเนินโครงการ และเมื่อวันที่  
๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตอบกลับมา จำนวน  
๒๐ แห่ง มีเพียง ๖ แห่งเท่านั้นที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่  
ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ จำนวน ๖ แห่ง ตามที่  
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้

๑) องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน และสำนักงาน  
เทศบาลเมือง เสนอโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถ  
และชุดล็อกคูคลอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นงบลงทุน  
และไม่สอดคล้องกับกิจกรรม ที่ ๑.๔ กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่  
เป้าหมายใหม่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่  
เป้าหมายใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงไม่สามารถดำเนิน  
โครงการดังกล่าวได้

๒) องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง บ้านห้วยไก่อ่า  
ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย ได้เสนอโครงการภายใต้เศรษฐกิจ  
พอเพียง แต่เมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่ที่จะใช้ดำเนินการดังกล่าว พบว่า  
เป็นพื้นที่ที่ครอบครองตามเอกสารสิทธิ์ถือครอง นส.๓ ซึ่งเป็นพื้นที่  
ส่วนบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้

๓) สำนักงาน ...

๓) สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา แจ้งว่า กรมป่าไม้ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่

จากข้อมูลข้างต้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ จึงขอยกเลิกกิจกรรม

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

กิจกรรมที่จะยกเลิก เนื่องจากหมวดรายจ่ายไม่ตรงกัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมให้มีความสอดคล้อง โดยขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ขอสอบถามสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ว่าดำเนินกิจกรรมนี้อย่างไรบ้าง

นายสมคิด ปัญญาดี  
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดเชียงใหม่ :

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนในส่วนของการดำเนินงาน และค่าวัสดุ

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพราะหากยกเลิกกิจกรรมหน่วยงานต้องชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสม

### มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันในส่วนของการจ่ายลงทุน และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒ ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างสรรค์  
หัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ (Northern Creative Craft To Thailand 4.0) (โครงการทดแทนจากการยกเลิกกิจกรรม)

นางจันทรรัตน์ ปิยพัชไชย  
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ :

ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภทของขวัญที่ระลึกและผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และ ๒) กิจกรรมจ้างเหมาเชื่อมโยงการตลาดเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR คาดว่าวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จะประกาศหาผู้รับจ้าง และลงนามสัญญาในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

นางศิริพร ...

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

จากการที่มีการยกเลิกกิจกรรมภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้มีการนำโครงการมาทำแทน จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการสร้างสรรค์หัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ (Northern Creative Craft To Thailand 4.๐) ซึ่งเป็นโครงการ Y2 มีผลการดำเนินงานตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่รายงานข้างต้น และ ๒) โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบริมทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน (Local road) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ

นายอนุชา สุขสงวน  
คลังจังหวัดเชียงใหม่ :

ขอเพิ่มข้อสังเกตจากการประชุม เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด เกิดความเร่งรีบ ทำให้ความละเอียดรอบคอบตั้งแต่ขั้นตอนการร่างโครงการไม่ค่อยสมบูรณ์ จึงทำให้เกิดปัญหา อุปสรรค ที่ทำให้ดำเนินโครงการไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องการขอใช้พื้นที่ รูปแบบ รายการ ราคา ดังนั้นในการทำโครงการหน่วยงานควรมีความพร้อมและพิจารณารายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

นายภุชงค์ ธนาวณิช  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ประธาน :

ขอฝากข้อสังเกตจากคลังจังหวัดเชียงใหม่ให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือประเด็นที่ต้องการจะสอบถาม ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น

เสก เจริญ  
1

(นางสาวสุดา เตจ๊ะสา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้จัดรายงานการประชุม

อ  
ค

(นางสาวอัจฉรา คำมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม