

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| ๑. นายภุชงค์ ธนาวณิช | รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย | ประธาน |
| ๒. นางสาววาสนา เกษณา | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (แทน) คลังเขต ๕ เชียงใหม่ | อนุกรรมการ |
| ๓. นายอนันต์ จิตจง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน | อนุกรรมการ |
| ๔. นายธำรงค์ วงศ์ทวีสุขเจริญ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง | อนุกรรมการ |
| ๕. นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน | อนุกรรมการ |
| ๖. นายอนุชา สุขสงวน | คลังจังหวัดเชียงใหม่ | อนุกรรมการ |
| ๗. นางสาววาสนา สมมุติ | คลังจังหวัดลำปาง | อนุกรรมการ |
| ๘. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | อนุกรรมการ |
| ๙. นายอดิศักดิ์ ไชยมงคล | วิศวกรปฏิบัติการ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ | อนุกรรมการ |
| ๑๐. นางประเทือง มหาพิรุณ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ | อนุกรรมการ |
| ๑๑. นายสมคิด ปัญญาดี | ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ | อนุกรรมการ |
| ๑๒. นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ | ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) | อนุกรรมการ |
| ๑๓. นางจารุณี จุลวรรณ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
(แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ | อนุกรรมการ |
| ๑๔. นางสาวจุฑารัตน์ โปร่งใจ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ | อนุกรรมการ |
| ๑๕. นางศิริพร รือเรือง | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ | และเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวอัจฉรา คำมูล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ | อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. นางสาวตฤณกร กันทะโรจน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ | อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

หน่วยงานเจ้าภาพโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
และโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๓. นายกฤษณ์ ทงทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๔. นายธนโชค พงษ์ขวลิต ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
๕. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
๖. นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๗. นายทวีศักดิ์ ชันธราช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
๘. นายเชาว์ ดีพิน เจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
๙. นายสนั่น เผือกพันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๐. นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่
๑๑. นายเกื้อกุล มานะสัมพันธ์สกุล นายช่างอาวุโส โครงการชลประทานเชียงใหม่
๑๒. นางสาวชมนาด พรสมผล ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๑๓. นายดุจดวงค์ ทิพย์ลัญญ์ วิศวกร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๑๔. นางสาวสุชญา ทองจันทร์เทพ ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด
๑๕. นายสุวิทย์ นิยมมาก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๖. นายลิขิต สมศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๗. นายจิรภัทร วิจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๘. นางสุกัลณี เสนานุช นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
๑๙. นางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง
๒๐. นางสาวนฤมล คงนวน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง
๒๑. นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
๒๒. นายชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๒๓. นายเจษฎา องอาจ สัตวแพทย์อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
๒๔. นายธีรรัตน์ พันธุ์ประกิจ นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการชลประทานลำพูน
๒๕. นายนพดล ปันรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่
๒. นายสุรศักดิ์ วุฒิอิน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
๓. นางรัศมี ตุ่นสีใส นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

๔. นางสาวสายฝน ฉันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๕. นายชิตชัย เกลอุดู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๖. นายกิตติพิชญ์ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๗. นางสาวกนกวรรณ ปาลี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๘. นางสาวกฤติยา ยาวิชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๙. นางสาวสุดา เตจ๊ะสา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๐. นางสาวกนกรัตน์ บุญลิขิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๑. นางสาวสุภามาศ ใจวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๒. นางสาวพลอยไพลิน คำชัยภูมิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๓. นางสาวนวกัสร์ กล้ากองกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๔. นางสาวกรชนก อاهرเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๕. นายณัฐชา ปัญญาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๖. นางสาวสุภิกัญญา สงวนหมู่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๗. นางสาวดารินทร์ ปัญญาเจริญ เจ้าหน้าที่พนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
๑๘. นางสาวสุขุมลย์ ประจักษ์วิไล เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๙. นางสาวเมธิชา ยอดปัญญา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๒. คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. คลังจังหวัดลำพูน
๔. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๕. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๖. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕
๗. นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง
๘. วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๙. ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๐. เกษตรจังหวัดลำปาง
๑๑. ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

๑๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
๑๔. วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
๑๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑๖. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกฤษฎ์ ธนาวณิช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน :

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจาก ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๓ แล้ว กิจกรรมที่เป็นรายจ่ายลงทุน ยังก่อนี้ผู้กพันไม่ครบทุกรายการ อีกทั้ง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนดด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นางศิริพร รือเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และได้แจ้งเวียนรายงานดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการ อ.ก.บ.ก. ด้านติดตามฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีการขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ขอแก้ไขรายงาน การประชุม หน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๒๕ จาก “ตำบลป่าไผ่” แก้ไขเป็น “ตำบล แม่ตื่น”

(๒) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวจิตรลดา บุญเฉลย ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ขอแก้ไขรายงาน

การประชุม ...

การประชุม หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๒๘ จาก “ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑”
แก้ไขเป็น “ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑”

(๓) สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ขอแก้ไข รายงานการประชุม หน้าที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๑๖ จาก “(ก่อสร้างโรงเรือนสตอร์วเบอร์รี่ ในพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด ลำพูน)” แก้ไขเป็น “(ก่อสร้างโรงเรือนสตอร์วเบอร์รี่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน)”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

นางศิริพร รือเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ :

๓.๑ แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice) ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมและวิเคราะห์แนวทางการ ดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย ของรัฐบาล โดยได้จัดทำเป็น “แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ” และได้แจ้งเวียนให้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณ และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค โดยสรุปได้ดังนี้

(๑) ผลการวิเคราะห์งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีการเบิกจ่ายสูงสุดเป็นอันดับ ๓ ของกลุ่มจังหวัด โดยมีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๗

(๒) ปัญหา/อุปสรรคการบริหารงบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

จากการกำกับติดตามและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการ บริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ พบว่า สาเหตุ ปัญหาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม เป้าหมาย คือ

(๒.๑) ขาดความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ ต้องขออนุมัติ การใช้พื้นที่จากหน่วยงานรับผิดชอบ

(๒.๒) โครงการมีความซ้ำซ้อนได้รับงบประมาณจากแหล่ง งบประมาณอื่นแล้ว

(๒.๓) มีการจัดซื้อ ...

(๒.๓) มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากประมาณราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือยื่นแค่รายเดียว เป็นต้น

(๒.๔) โครงการงบประมาณที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า ๒ ล้านบาท ต้องใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้เวลาการดำเนินการค่อนข้างมาก

(๒.๕) การปรับแบบรูปรายการ/รายละเอียดโครงการให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน

(๒.๖) ครุภัณฑ์/งานไม่ตรงตามแบบ

(๒.๗) ปัญหาภัยธรรมชาติ/ฤดูกาล

(๒.๘) บุคลากรขาดประสบการณ์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เช่น การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง เป็นต้น

(๓) แนวทางการดำเนินงานที่ดีของกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูง

ที่	ขั้นตอน	แนวทางการดำเนินงานที่ดี
๑	การขออนุมัติโครงการ	
	-การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี -การเสนอขออนุมัติโครงการ	-จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและปรับกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสมเพื่อที่จะดำเนินการในแต่ละขั้นตอนได้ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบถ่วงดุลแผนงานให้เรียบร้อย
	-กระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	-กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งที่กระทบต่อแผนและไม่กระทบต่อแผนต้องขออนุมัติไปยังส่วนกลางควรมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ๒. ควรกำหนดระยะเวลาของการเสนอในการขอโอนเปลี่ยนแปลงกรณีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ชัดเจนว่าจะมีการพิจารณาเมื่อใด เพื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบ
	-ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์รวมถึงการเขียนแผนงาน/โครงการ	-จัดทำตัวอย่างการเขียนขออนุมัติโครงการ และให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาในมิติต่างๆ
	-ความพร้อมของแบบแปลน	-ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดโครงการที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเสนอมาว่ามีรายงานตรงกับรายละเอียดใน e-budgeting ของสำนักงานประมาณหรือไม่ หากมีข้อแก้ไขแจ้งไปยังหน่วยงาน เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงเสนอโครงการอนุมัติไปยังหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการในพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติ/อนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวทุกขั้นตอน

ที่	ขั้นตอน	แนวทางการดำเนินงานที่ดี
	<p>-การบูรณาการระหว่างจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินโครงการ</p>	<p>-กำหนดปฏิทินในการจัดทำแผนที่ชัดเจนเพื่ออธิบายให้ส่วนราชการต่างๆ เข้าใจและให้ความร่วมมือตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะ เป็นบ่งบ่งกักชั้นบกลุ่มจังหวัด และงบจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นลำดับแรก</p> <p>-กำหนดให้โครงการของกลุ่มจังหวัดเป็นโครงการลักษณะปลายน้ำของห่วงโซ่คุณค่า ส่วนภารกิจ/กิจกรรมในส่วนของต้นน้ำและกลางน้ำควรให้เป็นหน้าที่ของจังหวัดในการจัดทำแผนดังกล่าว</p>
<p>๒</p>	<p>การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ</p> <p>-การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ความเข้าใจในเรื่องการโอนทรัพย์สิน/แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนทรัพย์สิน GFMS ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>-ความชัดเจนในกระบวนการขึ้นทะเบียนราชพัสดุ/มีกระบวนการที่ซับซ้อน</p>	<p>๑. หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดตามโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนกลุ่มจังหวัดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>๒. การดำเนินการในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการแทน</p> <p>๓. กรณีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการประสบปัญหาในการจัดหาพัสดุ/บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญกระทรวงมหาดไทยควรจัดให้มีการอบรมเรื่องระเบียบพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p>๔. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีราคากลางที่เป็นมาตรฐาน เช่น การก่อสร้างเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีราคากลางที่เป็นมาตรฐานทำให้เกิดการท้วงติงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น หน่วยงานส่วนกลางควรกำหนดมาตรฐานและราคากลางการดำเนินงานและแจ้งให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทราบ</p> <p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียน GFMS ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควรประสานให้กรมบัญชีกลางกำหนดกระบวนการของการโอนทรัพย์สินในระบบ GFMS ให้ชัดเจน</p> <p>๒. กำหนดกระบวนการของการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุที่ชัดเจน และไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุกับธนารักษ์ในพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและการโอนจะกระทำได้ลักษณะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเท่านั้น และต้องเป็นไปตามมติ ก.บ.ก. เป็นสำคัญด้วย</p>
<p>๓</p>	<p>การกำกับ/ติดตาม</p> <p>-หน่วยดำเนินงานไม่รายงานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ/ไม่บันทึกข้อมูลลงใน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่าย เช่น หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานขับเคลื่อน/เร่งรัดการดำเนินโครงการผ่านคณะทำงานติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานเป็นประจำเดือน</p> <p>๒. มีหนังสือประสาน/แจ้งไปยังหน่วยงานราชการ</p>

ที่	ขั้นตอน	แนวทางการดำเนินงานที่ดี
	โปรแกรม PADME มี การบันทึกผิดพลาด และ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง บุคลากรผู้ปฏิบัติบ่อยครั้ง	<p>๓. ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินงานจัดทำแบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จส่งกลุ่มจังหวัด</p> <p>๔. อบรมการใช้โปรแกรม PADME ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและให้บันทึก ผลการดำเนินงานลงในโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕. ให้ส่วนราชการที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม PADME ประสานมายังสำนักงานจังหวัดเพื่อขอรับการแก้ไข</p> <p>๖. หากพบปัญหาในขณะที่ยกตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัด ควรเสนอแนวทางการ รายงานผลกับหน่วยงานที่ดำเนินงานทั้งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายและการ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม PADME</p>
๔	การประเมินผล	
	-จากการตรวจติดตาม โครงการส่วนมากจะเป็นงาน ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ของส่วนราชการเอง เช่น การอบรมศึกษา ดูงาน การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ได้เป็นการใช้ เพื่อดำเนินกิจกรรม/ แผนงานในการขับเคลื่อน และผลักดันประเด็น ยุทธศาสตร์	-แนวทางการประเมินผล <p>๑. ประเมินผลจากตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด</p> <p>๒. ประเมินผลข้อมูลจากรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการของ หน่วยดำเนินงาน</p>

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางศิริพร รือเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ :

๓.๒ มติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แจ้งให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดทราบ และให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(๑) โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางศิริพร รือเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๒๑๐,๗๙๕,๘๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑.๑) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรผ่านส่วนราชการ จำนวน ๔,๑๒๗,๖๙๐,๔๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

-มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒,๘๙๖,๕๑๑,๕๒๔.๖๑ บาท (สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๗ (๑๒ โครงการ ๓๒๖ รายการ)

-โครงการ/กิจกรรมที่ยังดำเนินการอยู่ เป็นเงิน ๖๑๓,๕๐๖,๔๒๐ บาท (หกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๖ (๑๐ โครงการ ๔๐ รายการ)

-มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน ๒๕๖,๗๙๙,๘๗๒.๓๙ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๒ (๑๑ โครงการ ๒๑๓ รายการ)

-โครงการ/กิจกรรม ยกเลิกเป็นเงิน ๓๖๐,๘๗๒,๕๘๓ บาท (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕ (๖ โครงการ ๖๐ รายการ)

(๑.๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๘๓,๑๐๕,๔๐๐ บาท (แปดสิบล้านสามหมื่นหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรจริง จำนวน ๒๕,๑๙๔,๐๑๐ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสิบบาทถ้วน) (๒ โครงการ ๒ กิจกรรม)

-ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๖๘๕,๘๘๒.๕๐ บาท (สิบล้านแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๗ (๒ โครงการ ๒ กิจกรรม)

-โครงการ/กิจกรรมที่ยังดำเนินการอยู่ เป็นเงิน ๖,๕๐๘,๑๒๗.๕๐ บาท (หกหมื่นห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๓ (๒ โครงการ ๒ กิจกรรม)

-โครงการ/กิจกรรม ...

-โครงการ/กิจกรรม ยกเลิกเป็นเงิน ๕๗,๙๑๑,๓๙๐ บาท (ห้าสิบบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (๒ โครงการ ๑๐ กิจกรรม)

(๒) โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นางศิริพร รือเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔๒๔,๐๔๘,๒๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๖ โครงการ กับ ๑ รายการขุดเซยค่าปรับ โดยแบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๘๗,๐๙๒,๔๓๕.๒๐ บาท (สองร้อยแปดสิบบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๐ รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๓๖,๙๕๖,๗๖๔.๘๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบบเอ็ดล้านสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๐ และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๙๙๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ โดยมีสถานะ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

(๒.๑) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๓,๔๘๘,๔๙๒.๖๐บาท (ยี่สิบบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๔ (อยู่ลำดับ ๑๕ จาก ๑๘ กลุ่มจังหวัด ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) แยกเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖,๒๘๖,๖๐๔.๗๓ บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙ รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๔,๗๙๔,๔๑๐.๗๙ บาท (สิบบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ และรายจ่ายอื่น จำนวน ๒,๔๐๗,๔๗๗.๐๘ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดบาทแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๕

(๒.๒) ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน ๘๓,๔๕๘,๗๑๘.๑๗ บาท (แปดสิบบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบแปดบาทสิบบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๘ แยกเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๔,๒๓๘,๖๙๗.๔๗ บาท (หกสิบบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๘ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๙,๒๒๐,๐๒๐.๗๐ บาท (สิบบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นยี่สิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๗

(๒.๓) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๑๗,๑๐๐,๙๘๙.๒๓ บาท (สามร้อยสิบบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าร้อยแปดสิบบเก้าบาทยี่สิบบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๘ แยกเป็น รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๖,๕๖๗,๑๓๓ บาท (สองร้อยสิบบหกล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๓ รายจ่ายประจำ จำนวน ๙๖,๙๘๘,๔๖๘.๕๑ บาท (เก้าสิบบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบแปดบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๕ และรายจ่ายอื่น จำนวน ๓,๕๔๕,๓๘๗.๗๒ บาท

(สามล้านห้าแสน ...

(สามล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๖ ประกอบด้วย ๓ สถานะ ดังนี้

๑) ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๓๐,๗๕๑,๗๕๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐,๑๐๗,๔๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๐,๖๔๔,๓๕๐ บาท (สิบล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แยกเป็น ๒ สถานะ ดังนี้

๑.๑) มีกิจกรรม/โครงการทดแทน จำนวน ๔ โครงการ กับ ๑ กิจกรรม รวมงบประมาณ ๒๘,๐๔๗,๕๕๐ บาท (ยี่สิบบ้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้

-โครงการสร้างสรรค์หัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สู้อยู่ไทยแลนด์ ๔.๐ (Northern Creative Craft To Thailand 4.0) (โครงการ Y2) งบประมาณ ๗,๔๙๐,๖๕๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (งบดำเนินงาน) หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงานหลัก) อนุมัติโครงการและหน่วยดำเนินการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว

-โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบริมทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน (Local road) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (โครงการใหม่) งบประมาณ ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) (งบลงทุน) หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ/กิจกรรมจ้างเหมาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) (งบดำเนินงาน) หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

-โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเชื่อมโยงธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง/กิจกรรมการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) (งบดำเนินงาน) หน่วยดำเนินการ คือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

-กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ภายในโรงเรือนระบบปิด/โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร งบประมาณ ๔,๓๕๖,๙๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหกพัน ...

ทำหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (งบดำเนินงาน) หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

๑.๒) ไม่มีกิจกรรม/โครงการทดแทน รวมงบประมาณ ๒,๗๐๔,๒๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๒) เงินเหลือจ่ายจากการก่องหนี่ผู้กัพัน (PO) จำนวน ๒๘,๙๙๒,๘๑๖.๘๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) แยกเป็น ๒ สถานะ ดังนี้

๒.๑) นำไปดำเนินกิจกรรม/โครงการใหม่ จำนวน ๒ โครงการใหม่ กับ ๒ กิจกรรมใหม่ และชดเชยค่าปรับ ๑ รายการ รวมงบประมาณ ๒๘,๐๖๗,๔๑๒.๘๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) ดังนี้

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดเสี่ยงและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวง งบประมาณ ๖,๑๘๕,๗๒๔ บาท (หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) (งบลงทุน) หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

-โครงการอำนวยความสะดวกทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอนดอนไชย-ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดลำปาง-จังหวัดลำพูน) งบประมาณ ๖,๑๘๕,๗๒๔ บาท (หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) (งบลงทุน) หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

-กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๘๐๐ ตอนขุนตาล-อุโมงค์ อำเภอมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) (งบลงทุน) หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงลำพูน อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

-กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ภายในโรงเรือนระบบปิด ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร งบประมาณ ๕,๖๔๓,๑๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (งบดำเนินงาน) หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

-ชดเชยค่าปรับโครงการพัฒนาเมืองล้านนา นามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานกลางคันนครหน้าซุ่มประตูเมือง ตำบลหัวเวียง อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๕๒,๘๖๔.๘๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

๒.๒) ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ/โครงการใหม่
รวมงบประมาณ ๙๒๕,๔๐๔ บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน)

๓) อยู่ระหว่างดำเนินการ (อื่นๆ) จำนวน
๒๕๗,๓๕๖,๔๒๒.๔๓ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพัน
สี่ร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบบสามสตางค์)

นายอนุชา สุขสงวน
คลังจังหวัดเชียงใหม่ :

ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักกันแล้ว คือ วันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอเนิ่นย้าให้หน่วยดำเนินการที่ลงนามสัญญาจ้างแล้ว
ให้เร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกันด้วย คาดว่าน่าจะไม่มีขยายระยะเวลา
การก่อกำหนดผู้กักกันแล้ว ซึ่งงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ก่อกำหนดผู้กักกันไม่ทัน
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ งบประมาณอาจถูกพับไป
และงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ที่มีการกักเงินไว้เบิกเหลือในปี และปี ๒๕๖๑
ให้เร่งดำเนินการ

นายกฤษณ์ ธนาวณิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน :

ขอให้หน่วยดำเนินการนำแนวทางการดำเนินงานที่ดี
(Best Practice) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ นำไป
ปรับใช้ในการบริหารงบประมาณ และแก้ไขปัญหา/อุปสรรคของโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในปีงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔.๑ โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางศิริพร รือเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

ขอเชิญหน่วยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่ายและปัญหา อุปสรรค ตามลำดับดังนี้

(๑) จังหวัดเชียงใหม่

นายนิธิ วรมงคล
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
สำนักงานชลประทานที่ ๑
เชียงใหม่ :

(๑.๑) โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา
กิจกรรมแหล่งน้ำและการจัดการเพื่อนำไปสู่ “พื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม อาหารภาคเหนือ” โดยสำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่
ขอรายงานเป็นภาพรวม สำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๓๖ กิจกรรม จำนวน
๕๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม
จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๓
โครงการ/กิจกรรมที่ยังดำเนินการอยู่ จำนวน ๔๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อย
เจ็ดสิบล้าน ...

เจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ๔๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยสองล้านบาทถ้วน) (๒๗ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๕ คงค้างการเบิกจ่ายจำนวน ๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๕ (๙ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หลวงหลวงสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๒) กิจกรรมปรับปรุงลำเหมืองท่าวังตาล (ลำเหมืองแควแม่หนักเค้า) โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๗ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๓) กิจกรรมปรับปรุงเหมืองพญาคำ (ลำเหมืองร้อง) โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๔) กิจกรรมปรับปรุงเหมืองสารภี-ยางเนิ้ง โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๕) กิจกรรมระบบส่งน้ำบ้านแม่สะพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๖) กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลอง ๒ ขวา ๒๐ ซ้าย โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒ การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาเรื่องบุกรุกพื้นที่ ได้มีการปรับแผนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศ E-Bidding เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๗) กิจกรรมปรับปรุงฝายบ้านยู๋ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยโครงการชลประทานลำพูน มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๘) เสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ การดำเนินงานอยู่ระหว่างส่งคืนเงินงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง (๙) กิจกรรมการผันน้ำจากลำน้ำแม่สาผ่านลำเหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่า เพื่อเป็นน้ำต้นทุนแก้ไขปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

นายฤกษ์ ธนาวณิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน :

กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลอง ๒ ขวา ๒๐ ซ้าย โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เรื่องการประกาศ E-Bidding เป็นกระบวนการของพัสดุ ก่อนลงนามสัญญาจะต้องตรวจสอบว่ามีเงินเข้ามาในระบบแล้ว จึงจะสามารถลงนามได้

นางสาวสุชญา ทองจันทร์เทพ
ปลัดอำเภอ
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด :

(๑.๒) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมก่อสร้างสะพานแขวนข้ามช่องแคบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(คู่ขนาน) บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ...

เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คงค้าง การเบิกจ่าย จำนวน ๔,๘๕๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๖ ส่วนการดำเนินงานในพื้นที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

(๑.๓) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

นางสาวสายฝน ฉันทะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ :

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเชิงนิเวศน์ (Eco-village) ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย ดังนี้

-กิจกรรมฟื้นฟูป่าในหมู่บ้าน บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามโครงการพระราชดำริ อยู่ระหว่างทำหนังสือขออนุญาตดำเนินกิจกรรมในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอดำเนินการในห้วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน เพื่อประสิทธิภาพในการปลูกป่า โอกาสที่จะมีอัตราการรอดสูง ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR) และขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑

-กิจกรรมการสร้างฝายเพิ่มน้ำเพื่อป่าตามรูปแบบประชารัฐ และการมีส่วนร่วมของราษฎร ด้วยการจัดทำฝายแบบผสมผสาน ดำเนินการ จัดกิจกรรมทำฝาย ๓๐ พื้นที่ๆ ละ ๕๐ ฝาย ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-กิจกรรมการทำป่าเปียก ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก รอดำเนินการในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน เพื่อประสิทธิภาพ ในการปลูกป่า โอกาสที่จะมีอัตราการรอดสูง และขอขยายระยะเวลา การเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑

-กิจกรรมอำนวยการและติดตามการปฏิบัติงาน ขอขยายระยะเวลา การเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตามและประเมินผล

นายฤกษ์ ธนาวณิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน :

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่า เป็นงบดำเนินงาน หน่วยดำเนินการสามารถดำเนินการได้เลย และควรจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

นายสนั่น เผือกพันธ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
(เชียงใหม่) :

กิจกรรมหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๐,๒๐๗,๘๑๖ บาท (ยี่สิบล้าน สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยสิบกบาทถ้วน) คงค้างเบิกจ่าย ๑๒,๖๐๓,๘๑๖ บาท (สิบสองล้านหกแสนสามพันแปดร้อยสิบกบาทถ้วน) ในส่วนของกิจกรรม ที่คงค้างอยู่เป็นในเรื่องของการจัดทำฝาย โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็น ส่วนของฝายป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ซึ่งรายละเอียด โครงการจะสอบถามทางผู้รับผิดชอบ โครงการให้อีกครั้ง

(๑.๔) โครงการ ...

(๑.๔) โครงการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่อำเภอเมือง
สีเขียวน

นางสาวสายฝน ฉันทะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ :

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ และจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้หลักการธรรมชาติพื้นฟูธรรมชาติในลำน้ำคูคลองที่มีปัญหาน้ำเสีย เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองสีเขียวและการดำเนินงานด้านการประมงน้ำจืด โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๓ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่ายงวดที่ ๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายงวดที่ ๕ พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๑.๕) โครงการพัฒนาเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

นางสาวสายฝน ฉันทะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ :

กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ๙ ไร่ บนถนนเจริญประเทศ “Hug เมือง อีสวัน เจริญประเทศ” ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีปัญหา เรื่องของแนวเขตที่ดินไม่ตรงตามที่กำหนด และรอการขออนุญาตเดินสายไฟพาดผ่านลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ มีการแก้ไขแบบการก่อสร้าง และขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑

(๒) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) :

โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์สายทางอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชื่อมต่อกับอำเภอภักดีพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดินหมายเลข ๑๒๖๕) โดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

(๓) จังหวัดลำปาง

(๓.๑) โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) :

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงในทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓+๐๐๐ โดยแขวงทางหลวงลำปาง ๒ จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงในทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเตือ-หัวทุ่ง-แจ้ห่ม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๑+๒๐๘ โดยแขวงทางหลวงลำปาง ๒ จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

ผลการเบิกจ่าย (๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖๗,๘๘๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
(๓) ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๙๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
และ (๔) เงินเหลือจากการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ดังนี้

๑) โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร

นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการสร้างเสริม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ : ท่องเที่ยว (ก่อสร้างโรงเรือนสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดลำพูน) วงเงิน ๑๑๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้าน
แปดแสนบาทถ้วน) กำหนดลงนามสัญญาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายกฤษณ์นท์ ทองทิพย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมเพิ่ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตลำไยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ : ตอนบน ๑ เพื่อการส่งออกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (เครื่องตีปนปุ๋ย
อินทรีย์, เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่, เครื่องกลับกองปุ๋ย, เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,
เครื่องเย็บกระสอบปุ๋ย และเครื่องชั่งน้ำหนัก) ได้มีการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว
วงเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ได้มีการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
เพื่อส่งเบิก

๒) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้น

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายทวีศักดิ์ ชันธราช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ดำเนินกิจกรรม
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรและแบบถาวร วงเงิน ๒๘,๑๗๕,๐๐๐ บาท
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) : (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดำเนินการก่อสร้างฝาย
ใน ๒ พื้นที่ คือ พื้นที่อนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ซึ่งในส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และในส่วนของขออนุญาตจากกรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้รับการอนุญาต
ให้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว จะได้รับการตอบกลับเป็นหนังสือภายในวันนี้
หรือวันพรุ่งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในสัปดาห์หน้า และอาจจะ
ดำเนินการได้ไม่ทั้งหมดเนื่องจากได้รับการอนุญาตล่าช้า ส่วนที่จักดำเนินการ
ประมาณการไว้ ร้อยละ ๖๐-๗๐ งบประมาณที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้
ประมาณ ๑๔ ล้านกว่าบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการเอง

นายเชาว์ ดีพิน ในส่วนของพื้นที่อุทยาน หลายหน่วยงานได้จัดซื้อพัสดุไปแล้ว
เจ้าพนักงานป่าไม้ และในส่วนของป่าสงวนได้รับทราบว่าการอนุญาตจากกรมป่าไม้ ซึ่งจักได้
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
(เชียงใหม่) :

นางศิริพร รือเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

ขอเรียนถามการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ได้จัดส่งเอกสารสำหรับก่อนนี้ผู้กผัน
ให้การเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่หรือยัง

นางสาวจุฑารัตน์ โปรงใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ :

การเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ได้รับเอกสาร
สำหรับก่อนนี้ผู้กผัน จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

นายกฤษณ์ ธนาวณิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน :

หน่วยงานต้องมีการวางแผนเพื่อให้เห็นว่าสิ้นเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๑ มีสถานะอย่างไรบ้าง ทางหน่วยงานต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้ทราบว่า
หน่วยงานทั้ง ๕๐ หน่วยงาน ได้มีการดำเนินการในขั้นตอนใดแล้วบ้าง
ซึ่งเมื่อหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำ PO ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :
e-GP) ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่ดำเนินการในระบบดังกล่าว เมื่อสิ้นเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจถูกดึงเงินกลับได้

นางสาวจุฑารัตน์ โปรงใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ :

ในแต่ละรายการจะแยกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ค่าวัสดุกับค่าจ้าง
แรงงาน ซึ่งค่าจ้างแรงงานเป็นการยกเว้นการทำ PO ในระบบ e-GP
และในส่วนของค่าวัสดุ มีประมาณ ๑๐๐ กว่าฝ่ายที่ได้รับการอนุญาตแล้ว
ซึ่งในส่วนของค่าวัสดุได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วว่าต้องมีการส่งเอกสารมายัง
การเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำ PO ในระบบ e-GP
ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายสนั่น เผือกพันธ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
(เชียงใหม่) :

ในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้มีการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรอบแรกไม่มีผู้มายื่นซอง ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างรอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นางศิริพร รือเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

(๑.๒) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ
งบประมาณ จำนวน ๗๘,๘๒๒,๕๑๑.๒๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านแปดแสน
สองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) (๑) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๕,๙๙๒,๘๘๙.๗๓ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาท
เจ็ดสิบบสามสตางค์) (๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖,๑๘๕,๗๒๔ บาท
(หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) (๓) ก่อนนี้ผู้กผันแล้ว
จำนวน ๖๓,๙๓๙,๖๙๗.๔๗ บาท (หกสิบบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อย
เก้าสิบบเจ็ดบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์) และ (๔) ยกเลิกกิจกรรม (ไม่มีโครงการทดแทน)
จำนวน ๒,๗๐๔,๒๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

นายอนันต์ จิตจง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน :

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอรายงานแทนแขวงทางหลวง
แม่ฮ่องสอน ดังนี้ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
มีการก่อสร้างผู้กั้นเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน ระหว่าง
กม.๑๖๖+๐๐๐-กม.๑๘๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ตำบลห้วยผา อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ร้อยละ ๑๕
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอนสะพานแม่ริด-
ห้วยงู ระหว่าง กม.๑๕๖+๖๐๐-กม.๑๖๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ตำบลป่าโป่ง
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

นางศิริพร รือเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

(๑.๓) จังหวัดลำปาง ใช้จ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ
งบประมาณ จำนวน ๒๙,๘๘๒,๑๒๔ บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) (๑) ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
และ (๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙,๘๘๒,๑๒๔ บาท (ยี่สิบเก้าล้าน
แปดแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

นายสนั่น เผือกพันธ์

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
(เชียงใหม่) :

ขอรายงานแทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
ดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรและแบบถาวร
กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นางศิริพร รือเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

(๑.๔) จังหวัดลำพูน ใช้จ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ
งบประมาณ จำนวน ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) (๑) มีผล
การเบิกจ่าย จำนวน ๒๙๓,๗๑๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อย
สิบห้าบาทถ้วน) (๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙,๘๒๓,๒๐๐ บาท
(เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) (๓) ก่อสร้างผู้กั้นแล้ว
จำนวน ๗๖,๘๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และ (๔) เงินเหลือ
จากการก่อสร้างผู้กั้น จำนวน ๖,๒๘๕ บาท (หกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

นางศิริพร รือเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

(๒) โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้จ่ายประจำ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับงบประมาณประเภท
รายจ่ายประจำ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน ๑๓๑,๐๐๒,๙๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๐
จำนวน ๖ โครงการ และตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงบประมาณ

กำหนด ...

กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๗๗ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๘๗๒,๒๓๓ บาท (หนึ่งร้อยล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น ขอให้หน่วยดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และปัญหาอุปสรรค ตามลำดับดังนี้

(๒.๑) จังหวัดเชียงใหม่ ใช้จ่ายประจำ งบประมาณ ๙๔,๕๙๕,๑๐๐ บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

นางศิริพร รือเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ :

๑) โครงการส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้า
ที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna
Expo) กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายภุชฉัตร ท่องทิพย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และยกระดับมาตรฐานการผลิตลำไยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ : เพื่อการส่งออก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดฝึกอบรมจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

นายธนโชค พงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ :

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการ
แข่งขันด้านการตลาด ประกอบด้วย การจัดทำสื่อและจ้างประชาสัมพันธ์
งาน Lanna Expo 2018 การสนับสนุนพันธุ์สัตว์อินทรีย์ ได้มีการดำเนินการไปแล้ว
๒ จังหวัด คงค้างดำเนินการอีก ๒ จังหวัด คาดจะดำเนินการต้นเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ และการออกตรวจพัฒนาฟาร์มและตรวจรับรองมาตรฐาน
คาดดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑

นางศิริพร รือเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

๓) โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย
๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมร่วมงานไทยเที่ยวไทย ดำเนินการตามสัญญาจ้าง
ระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ งาน เบิกจ่ายไปแล้ว
จำนวน ๑ งาน คงเหลืออีก ๑ งาน (๒) กิจกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ อินเทอร์เน็ตชั้นนำลพบุรี North-N1 International
MICE Mart (NIMM 2018) อยู่ระหว่างการร่าง TOR และ (๓) กิจกรรม
ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว พาณิชย์ หัตถกรรม พร้อมขยายฐานการบริการ
ของกลุ่มจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ (AEC+จีน) ประกอบด้วย ๒ งาน
เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑ งาน คงเหลืออีก ๑ งาน

นางศิริพร รือเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ :

๔) โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทล้านนา สังกัดสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๒) กิจกรรมการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่-ลำพูน เป้าหมาย ๓ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน รวม ๑๕๐ คน งบ ๓๕๑,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สังกัดสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน และ (๓) กิจกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายใต้บริบทล้านนา จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม สังกัดสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๒๑๐ วัน

นายสมคิด ปัญญาดี

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ :

๕) โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า

ภาคเหนือตอนบน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการดำเนินการเชิงปฏิบัติการเพื่อหามาตรการป้องกันมลพิษหมอกควันไฟป่า การสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง และกิจกรรมอำนวยการ มีผลการเบิกจ่ายประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท และได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการในกิจกรรมการเฝ้าระวังลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ทำการปกครองอำเภอ ๒๕ อำเภอ

นายทวีศักดิ์ ชันธราช

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
(เชียงใหม่) :

๖) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้น

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ได้มีการเบิกจ่ายทุกเดือน

นายสมคิด ปัญญาดี

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ :

๗) โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท (สี่แสนกว่าบาท)

นายสมคิด ปัญญาดี

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ :

๘) โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๓๔ งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคงค้างในส่วนของกิจกรรมสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)

นายอนันต์ จิตจง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๖,๔๑๒,๗๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน :

(๒.๒) จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานประจำปี จำนวน

๖,๔๑๒,๗๕๐ บาท (หกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ดังนี้ ๑) โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ในส่วนของ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการ
แข่งขันด้านการตลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์
๒) โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จัดงานประเพณี จำนวน ๓ ประเพณี คางคังจัดงาน อีก ๑ ประเพณี คือ
ประเพณีปอยง่าตี วัดต่อแพ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๑ และ ๓) โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน
ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อยู่ระหว่างการขออนุมัติยืมเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมการประชุมถอดบทเรียน
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ซึ่งกำหนดจัดภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑

นายธนโชค พงษ์ชวลิต

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ :

ขอเพิ่มเติมโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร
การจัดฝึกอบรมและพัฒนาฟาร์มสุ่มมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปล่อย
เมื่อมีการอบรมแล้วจะได้มีการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นไปตามแผน
เนื่องจากช่วงต้นปีงบประมาณมีการระบาดของโรค ดังนั้น จึงได้มีการ
วางแผนสนับสนุนพันธุ์สัตว์ในช่วงการอบรมเสร็จสิ้น

นายธำรงค์ วงศ์ทวีสุขเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ลำปาง :

(๒.๓) จังหวัดลำปาง รายงานประจำปี งบประมาณ

๑๖,๖๕๓,๙๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ดังนี้ ๑) โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปบางส่วนแล้ว และ ๒) โครงการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การขอทำความเข้าใจกับกรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบเรื่องค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มในกิจกรรมการลาดตระเวนที่มอบหมายให้อำเภอเป็นหน่วย
ดำเนินการ

(๒.๔) จังหวัดลำพูน รายงานประจำปี งบประมาณ

๑๓,๓๔๑,๑๕๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ดังนี้

๑) โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร

นายเจษฎา อองอาจ

สัตวแพทย์อาวุโส

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน :

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๑๘๓,๒๕๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ ๘๑ งบประมาณที่ค้างเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง

๒) โครงการ ...

๒) โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า

ภาคเหนือตอนบน

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน :

ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการในกิจกรรมการเฝ้าระวังลาดตระเวนป้องกันไฟฟ้า ในพื้นที่เสี่ยง จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เป็นที่ทำการปกครองอำเภอ ซึ่งขณะนี้แต่ละอำเภอได้ทยอยส่งเบิกแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบและให้เร่งรัดดำเนินการ

นายกฤษณ์ ธนาวณิช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธาน :

หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือประเด็นที่ต้องการจะสอบถาม
ขอปิดประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น

สุท ๒๗.๖๖

(นางสาวสุดา เตจ๊ะสา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้จัดรายงานการประชุม

๑ <

(นางสาวอัจฉรา คำมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม